

## Beszámoló projekt megvalósításáról



Kedvezményezett neve:	Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe:	8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító:	1003451388
Támogatási konstrukció:	MFP-ÖTIF/2022 ("Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése")
Projekt címe:	Bálványosi ravatalozó felújítása
Projekt azonosító:	3346493150
Támogatói okirat iratazonosító:	3365860225
A szerződött támogatás összege:	10 821 316 Ft

Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	2022.04.01.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	2022.05.30.
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:	2022.12.31.
Projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése:	2022.12.14.

Az önkormányzatnak a ravatalozó felújításához az elnyert támogatáson felül saját költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania.

### **A fejlesztés indokoltsága:**

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

Az önkormányzat kapcsolódó fejlesztésként a temetőhöz vezető utat 2019. évben felújította. A projekt megvalósítása az eredeti szakmai terv szerint történt.

### **A projekt keretében megvalósult fejlesztés:**

A projekt keretében a bálványosi ravatalozó épületének felújítása valósult meg.

Megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:

- rossz minőségű homlokzati nemesvakolat eltávolítása,
- alapozó felhordása, új vékonyvakolat készítése 100,6 m<sup>2</sup>-en,
- lábazati vakolat, padlóburkolat felújítása,
- fal-, pillér-, oszlopburkolat javítása 10 m<sup>2</sup>-en,
- fa nyílászárók cseréje,
- belső, külső falfelületek javítása, festése, külső felületek lazúrozása csiszolása, mázolás két rétegben (181 m<sup>2</sup>),
- a megsüllyedt, törött térkőburkolat, törött szegélyek helyreállítása
- fagyálló, teherhordó alap készítése 20 cm vastagságban (45 m<sup>2</sup>)

- térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, ágyazat pótlása utáni javítás a bontott térkő visszaépítésével.

A projekt megvalósítását az általános költségekben elszámolt projektadminisztráció és műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig.

A projektadminisztráció keretében a projekthez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása valósult meg (pl. adminisztratív feladatok ellátása, pályázat elszámolásának elkészítése).

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projektben szereplő tevékenység nem volt engedélyköteles, a projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása valamennyi támogatott jogcím tekintetében megtörtént (felújítás, általános költségek (műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció)), a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Bálványos, 2022. december

Sebestyén Gyula s.k.  
polgármester